

Budget

Projekt: P1010 / Office-Max
 Darstellung: Netto
 Ebene: Ebene 9
 Beträge in: EUR

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ankaufkalkulation	Ausgangsbudget	akt. gen. Budget	Verg. Aufträge	Rechnungsstand	Zahlungsstand
710000000	Grundstück	15.550.000,00	21.857.727,92	21.857.727,92	21.474.770,30	21.474.770,30	21.474.770,30
712000000	Grundstücksnebenkosten	612.500,00	2.880.490,64	2.880.490,64	817.960,40	511,29	511,29
712700000	Genehmigungsgebühren	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713000000	Freimachen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713100000	Abfindungen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000	Herrichten und Erschließen	3.880.000,00	1.983.812,50	1.983.912,50	431.406,77	293.583,80	264.225,42
721100000	Sicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
721200000	Abbruchmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
721300000	Altlastenbeseitigung	0,00	0,00	145.492,35	35.764,88	7.643,82	7.643,82
730000000	Bauwerk - Baukonstruktionen	44.300.000,00	44.768.717,12	44.668.717,12	16.195.757,49	10.276.918,54	9.832.062,82
731000000	Baugrube	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
734400000	Innentüren und -fenster	0,00	0,00	300.000,00	141.910,00	14.910,00	13.410,00
734500000	Innenwandbekleidungen	0,00	0,00	50.000,00	28.000,00	13.000,00	11.700,00
750000000	Außenanlagen	777.500,00	511.291,88	521.291,88	557.308,15	5.112,92	5.112,92
760000000	Ausstattung und Kunstwerke	2.500.000,00	2.336.603,90	2.336.603,90	1.278.229,70	0,00	0,00
770000000	Baunebenkosten	10.800.000,00	8.829.499,50	8.829.499,50	22.225,84	5.112,92	5.112,92
776000000	Finanzierung	0,00	4.469.713,63	4.469.713,63	0,00	0,00	0,00
776100000	Finanzierungskosten	1.460.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776200000	Zinsen vor Nutzungsbeginn	11.720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000000	Marketing/Vermarktung	0,00	4.171.630,46	4.171.630,46	0,00	0,00	0,00
784000000	Vertrieb	3.533.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873000000	VK-Erlöse direkt MwSt. pfl.	-117.791.640,00	-117.284.294,40	-104.878.771,92	-77.950.699,92	0,00	0,00
	Summe	-29.325.174,35	-25.474.806,85	-12.543.692,02	-36.967.366,39	32.091.563,59	31.614.549,49

--- Reportende ---