

## Kritische Projektparameter

(sortiert nach Auftragnehmer und Art d. Zusatzforderung)

Projekt: P1010 Office-Max

Beträge in: EUR

	Betrag Netto	Kostenrisiko
<b>Offene Zusatzforderungen des AN: Dachdecker &amp; Verputzen GmbH</b>		
<b>=&gt; Zusatzforderung als: Nachtrag</b>		
Kostenübernahme durch: Nutzer		
Fassade	450.000,00	180.000,00
Zwischensumme für die Kostenübernahme durch Nutzer ( 1 Zusatzforderung )	450.000,00	180.000,00
Zwischensumme der Zusatzforderung aus Nachtrag ( 1 Zusatzforderung )	450.000,00	180.000,00
<b>Zusammenfassung Dachdecker &amp; Verputzen GmbH</b>		
Offene Zusatzforderungen ( 1 Zusatzforderung )	450.000,00	180.000,00
Beauftragte Zusatzforderungen ( 0 Zusatzforderungen )	0,00	0,00
Abgelehnte Zusatzforderungen ( 0 Zusatzforderungen )	0,00	0,00
<b>Offene Zusatzforderungen des AN: HOCHTIEF GmbH</b>		
<b>=&gt; Zusatzforderung als: Nachtrag</b>		
Kostenübernahme durch: Bauherr		
Nachtrag wegen Fehlplanung	50.000,00	40.000,00
Fundamentverstärkung	120.000,00	72.000,00
Zwischensumme für die Kostenübernahme durch Bauherr ( 2 Zusatzforderungen )	170.000,00	112.000,00
Kostenübernahme durch: GU		
Architektonische Änderung	2.000.000,00	1.200.000,00
Zusätzliche Ausstattung	250.000,00	200.000,00
Zwischensumme für die Kostenübernahme durch GU ( 2 Zusatzforderungen )	2.250.000,00	1.400.000,00
Zwischensumme der Zusatzforderung aus Nachtrag ( 4 Zusatzforderungen )	2.420.000,00	1.512.000,00
<b>=&gt; Zusatzforderung als: Nachtrag aus Behinderung</b>		
Kostenübernahme durch: selbst (GÜ)		
Nachtrag	160.000,00	64.000,00
Zwischensumme für die Kostenübernahme durch selbst (GÜ) ( 1 Zusatzforderung )	160.000,00	64.000,00
Zwischensumme der Zusatzforderung aus Nachtrag aus Behinderung ( 1 Zusatzforderung )	160.000,00	64.000,00
<b>Zusammenfassung HOCHTIEF GmbH</b>		
Offene Zusatzforderungen ( 5 Zusatzforderungen )	2.580.000,00	1.576.000,00
Beauftragte Zusatzforderungen ( 0 Zusatzforderungen )	0,00	0,00
Abgelehnte Zusatzforderungen ( 0 Zusatzforderungen )	0,00	0,00

## Offene Zusatzforderungen des AN: Landschaftsbau GmbH

	<b>Betrag Netto</b>	<b>Kostenrisiko</b>
<b>=&gt; Zusatzforderung als: Nachtrag</b>		
Kostenübernahme durch: GU		
Nacharbeiten	100.000,00	50.000,00
Zwischensumme für die Kostenübernahme durch GU ( 1 Zusatzforderung )	100.000,00	50.000,00
Zwischensumme der Zusatzforderung aus Nachtrag ( 1 Zusatzforderung )	100.000,00	50.000,00
<b>Zusammenfassung Landschaftsbau GmbH</b>		
Offene Zusatzforderungen ( 1 Zusatzforderung )	100.000,00	50.000,00
Beauftragte Zusatzforderungen ( 0 Zusatzforderungen )	0,00	0,00
Abgelehnte Zusatzforderungen ( 0 Zusatzforderungen )	0,00	0,00
<b>Zusammenfassung aller Zusatzforderungen</b>		
zur Bestimmung der kritischen Projektparameter		
<b>Summe der offenen Zusatzforderungen ( 7 Zusatzforderungen )</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>1.806.000,00</b>
<b>Summe der beauftragten Zusatzforderungen ( 0 Zusatzforderungen )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der abgelehnten Zusatzforderungen ( 0 Zusatzforderungen )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>